




CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	OBRA:	CICLOVIA, CANTEIRO, CALÇADA, SINALIZAÇÃO, DRENAGEM E DUPLICAÇÃO DO TRECHO DA MT 140
	PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
	LOCAL:	TRECHO MT-140 - ENTRADA DA CIDADE
	DATA:	AGOSTO DE 2021
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	180 DIAS

ITEM	ETAPAS	VALOR	%	DIAS						TOTAL	
				30	60	90	120	150	180		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.073,05	0,07%	100,00%							100,00%
				R\$ 1.073,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.073,05
2.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 26.594,13	1,71%	100,00%							100,00%
				R\$ 26.594,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.594,13
3.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 42.526,64	2,73%	16,65%	16,65%	16,65%	16,65%	16,65%	16,75%		100,00%
				R\$ 7.080,69	R\$ 7.080,69	R\$ 7.080,69	R\$ 7.080,69	R\$ 7.080,69	R\$ 7.123,21	R\$ 42.526,64	
4.0	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 26.780,00	1,72%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			100,00%
				R\$ 8.034,00	R\$ 5.356,00	R\$ 5.356,00	R\$ 5.356,00	R\$ 2.678,00	R\$ -	R\$ 26.780,00	
5.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 12.700,02	0,81%	40,00%	40,00%	20,00%					100,00%
				R\$ 5.080,01	R\$ 5.080,01	R\$ 2.540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.700,02	
6.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 437.383,62	28,06%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%			100,00%
				R\$ 43.738,36	R\$ 131.215,09	R\$ 131.215,09	R\$ 87.476,72	R\$ 43.738,36	R\$ -	R\$ 437.383,62	
7.0	TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 164.417,95	10,55%	10,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%			100,00%
				R\$ 16.441,80	R\$ 49.325,39	R\$ 49.325,39	R\$ 32.883,59	R\$ 16.441,80	R\$ -	R\$ 164.417,95	
8.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 150.645,00	9,66%					40,00%	60,00%		100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.258,00	R\$ 90.387,00	R\$ 150.645,00	
9.0	CALÇADA	R\$ 141.735,15	9,09%				30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.520,55	R\$ 42.520,55	R\$ 56.694,06	R\$ 141.735,15	
10.0	DRENAGEM	R\$ 199.109,14	12,77%	40,00%	30,00%	10,00%	10,00%	10,00%			100,00%
				R\$ 79.643,66	R\$ 59.732,74	R\$ 19.910,91	R\$ 19.910,91	R\$ 19.910,91	R\$ -	R\$ 199.109,14	
11.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 355.986,13	22,83%				30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 106.795,84	R\$ 106.795,84	R\$ 142.394,45	R\$ 355.986,13	
TOTAIS (R\$)		R\$ 1.558.950,83	R\$	R\$ 187.685,69	R\$ 257.789,91	R\$ 215.428,07	R\$ 302.024,30	R\$ 299.424,14	R\$ 296.598,72	R\$ 1.558.950,83	
TOTAIS ACUMULADO (R\$)				R\$ 187.685,69	R\$ 445.475,59	R\$ 660.903,67	R\$ 962.927,97	R\$ 1.262.352,11	R\$ 1.558.950,83		
TOTAIS (%)		%	100%	12,04%	16,54%	13,82%	19,37%	19,21%	19,03%		
TOTAIS ACUMULADO (%)				12,04%	28,58%	42,39%	61,77%	80,97%	100,00%		


 Engº Saulo Nakamura
 CREA SP69469716
 ENGENHEIRO CIVIL
 Nome: SAULO NAKAMURA
 CREA: 5069469716