


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO PARCIAL	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias mês
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 86.138,16	15.659,92	19.208,81	18.864,26	32.405,18
			18,18%	22,30%	21,90%	37,62%
2.0	PLACA DE OBRA	R\$ 4.364,63	4.364,63	-	-	-
			100,0%			
3.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 31.373,20	31.373,20	-	-	-
			100,0%			
4.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 28.933,89	1.446,69	13.020,25	-	14.466,95
			5%	45%		50%
5.0	INFRAESTRUTURA	R\$ 351.210,75	175.464,89	175.745,86	-	-
			49,96%	50,04%		
5.1	MESOESTRUTURA	R\$ 73.356,11		73.356,11	-	-
				100%		
5.2	SUPERESTRUTURA	R\$ 701.035,24		-	469.693,61	231.341,63
					67,0%	33,0%
6.0	ACABAMENTO	R\$ 11.536,05		-	-	11.536,05
						100,0%
7.0	TRANSPORTE	R\$ 21.782,87	2.544,24	7.390,93	4.631,04	7.216,66
			11,68%	33,93%	21,26%	33,13%
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)		1.309.730,900	17,63%	22,04%	37,66%	22,67%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)			17,63%	39,67%	77,33%	100,00%
FATURAMENTO		VALOR MENSAL (R\$)	230.853,57	288.721,96	493.188,91	296.966,46
		VALOR ACUMULADO (R\$)	230.853,57	519.575,53	1.012.764,44	1.309.730,90


 Davi Hoffmann Ferreira
 Engenheiro Civil
 CREA 121039394-8


 Jonny William Jesus Rocha
 Engenheiro Civil
 CREA 12082343-0