



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>PROPRIETÁRIO:</b> PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA	<b>DIMENSÃO:</b> 70 METROS QUADRADOS
<b>EMPREENDIMENTO:</b> BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	<b>LOCAL:</b> LAR DOS IDOSOS DE NOVA BRASILÂNDIA
	<b>BASE:</b> COTAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				ORÇAMENTO				
				UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
<b>ITEM</b>	<b>CÓD</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>R\$</b>	<b>24.500,00</b>				
1.0		<b>BARRACÃO PRÉ-MOLDADO</b>	<b>R\$</b>	<b>24.500,00</b>				
1.1	PMNB-001	GALPÃO EM ESTRUTURA PRÉ MOLDADAS MISTA (7x10 = 70 M²) COM PÉ DIREITO 310 CM, INCLUI FUNDAÇÃO, FORNECIMENTO DE PILARES PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO, TESOURA EM ESTRUTURA METÁLICA, TERÇA EM PERFIL METÁLICO, TELHA METALICA 0.46 MM, SELANTES, PARAFUSOS, DISCOS DE CORTE, DISCOS DE DESBASTE, ELETRODOS, PINTURA COM FUNDO ANTI CORROSIVO LINHA DUPLA FUNÇÃO COM ACABAMENTO ACETINADO NA COR PRETA, MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM. FRETE E OUTROS PARA A BOA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EXCETO ESCAVAÇÃO EM ROCHA.	m²	70,00	R\$ 350,00	R\$ 24.500,00		
<b>TOTAL:</b>							<b>R\$ 24.500,00</b>	

OBSERVAÇÃO:

ENGENHEIRO CIVIL

Nome: SAULO NAKAMURA

CREA: SP69469716

**COMPOSIÇÃO PRÓPRIA COM BASE EM COTAÇÕES**

<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>	<b>UNIDADE</b>			
PMNB001	GALPÃO EM ESTRUTURA PRÉ MOLDADAS MISTA (7x10 = 70 M²) COM PÉ DIREITO 310 CM, INCLUI FUNDAÇÃO, FORNECIMENTO DE PILARES PRÉ MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO, TESOURA EM ESTRUTURA METÁLICA, TERÇA EM PERFIL METÁLICO, TELHA METALICA 0.46 MM, SELANTES, PARAFUSOS, DISCOS DE CORTE, DISCOS DE DESBASTE, ELETRODOS, PINTURA COM FUNDO ANTI CORROSIVO LINHA DUPLA FUNÇÃO COM ACABAMENTO ACETINADO NA COR PRETA, MÃO DE OBRA PARA FABRICAÇÃO E MONTAGEM. FRETE E OUTROS PARA A BOA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, EXCETO ESCAVAÇÃO EM ROCHA.	m²			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANT.</b>	<b>C. UNITARIO</b>	<b>C. TOTAL</b>
<b>COTAÇÃO</b>					
1	R1 ENGENHARIA E PLANEJAMENTO - CNPJ: 01.918.263/0001-47	m²	70	R\$ 350,00	R\$ 24.500,00
2	CONSTRUCAMPO - CASA, CAMPO E CONSTRUÇÃO - CNPJ: 49.064.321/0001-49	m²	70	R\$ 330,00	R\$ 23.100,00
3	CONSTRUTORA VELASCO LTDA - CNPJ 57.625.893/0001-88	m²	70	R\$ 371,43	R\$ 26.000,00
				<b>MEDIANA:</b>	<b>R\$ 24.500,00</b>



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



<b>CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO</b>	<b>OBRA:</b>	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO
	<b>PROPRIETÁRIO:</b>	PREFEITURA DE NOVA BRASILÂNDIA
	<b>LOCAL:</b>	LAR DOS IDOSOS DE NOVA BRASILÂNDIA - MT
	<b>ÁREA:</b>	70,00 m <sup>2</sup>
	<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>	90 DIAS

ITEM	ETAPAS	VALOR	%	DIAS			TOTAL
				30	60	90	
1.0	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	R\$ 24.500,00	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				R\$ 7.350,00	R\$ 9.800,00	R\$ 7.350,00	R\$ 24.500,00
TOTAIS ( R\$ )		R\$ 24.500,00	R\$	R\$ 7.350,00	R\$ 9.800,00	R\$ 7.350,00	R\$ 24.500,00
TOTAIS ACUMULADO ( R\$ )				R\$ 7.350,00	R\$ 17.150,00	R\$ 24.500,00	
TOTAIS ( % )		%	100%	30,00%	40,00%	30,00%	
TOTAIS ACUMULADO ( % )				30,00%	70,00%	100,00%	